

१.वार्षिक विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना (आ.व. २०७६/७७) अनुसारको पाँच महिनाको प्रगति विवरण

[illegible]

[illegible]



प्रदेश नं. ५, बुटवल, नेपाल

क्र.सं.	आयोजना/कार्यक्रम	वार्षिक लक्ष्य/प्रतिफल सुचक	बजेट रु हजारमा	प्रमुख क्रियाकलाप	यौमासिक												कार्यान्वयनको अवस्था			खर्च रकम	उपलब्धि	कैरिब्युट
					प्रथम			दोश्री			तेस्रो			सम्पन्न भएको	प्रक्रियामा भए सम्पन्न	हुन नसकेको भए						
					४	५	६	७	८	९	१०	११	१२				१	२	३			
१	पर्यटन विकास तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम-3070013																					
1.1	पाल्पा श्रीनगरमा सांस्कृतिक डबली निर्माण	पाल्पा श्रीनगरमा सांस्कृतिक डबली निर्माण	३००००	विस्तृत सर्वे, डिजाइन, लागत इष्टिमेट तयारी सम्पन्न र कार्यान्वयन																		
1.2	नवाकोट गढीमा सांस्कृतिक डबली पूर्वाधार निर्माण	नवाकोट गढीमा सांस्कृतिक डबली पूर्वाधार निर्माण	१५०००	विस्तृत सर्वे, डिजाइन, लागत इष्टिमेट तयारी सम्पन्न र कार्यान्वयन														निर्माण काम अर्द्धावस्थामा				
1.3	सहिद चुन्मया पार्क पूर्वाधार निर्माण	पार्क निर्माण भई सञ्चालन भएको हुने	१०००	कार्यसम्पन्न, सावजनिक सुनुवाइ, अनुगमन, भूकतानी														सुरुवात प्रकाशन				
1.4	तानसेन श्रीनगरमा उद्यान निर्माण	तानसेन श्रीनगरमा उद्यान निर्माण भएको हुने	२०००	विस्तृत सर्वे, डिजाइन, लागत इष्टिमेट तयारी सम्पन्न र कार्यान्वयन													३००	पार्क निर्माण समिति संग सम्झौता गरिएको				
1.5	रामचेमा पर्यटकीय पूर्वाधार विकास, रामपुर ५	रामचेमा पर्यटकीय पूर्वाधार विकासको काम	५०००	विस्तृत सर्वे, डिजाइन, लागत इष्टिमेट तयारी सम्पन्न र कार्यान्वयन														निर्माणको लागि उपभोक्ता समिति संग लागि सम्झौता गरिएको				
1.6	रम्घारिमा क्षेत्र पर्यटकीय पूर्वाधार विकास, रम्घा २ र ५	रम्घारिमा क्षेत्र पर्यटकीय पूर्वाधार विकासको काम	५०००	विस्तृत सर्वे, डिजाइन, लागत इष्टिमेट तयारी सम्पन्न र कार्यान्वयन														सुरुवात प्रकाशन				
1.7	पिपलडाँडामा पर्यटकीय पूर्वाधार विकास, माथागाड २	पिपलडाँडामा पर्यटकीय पूर्वाधार विकासको काम	२०००	विस्तृत सर्वे, डिजाइन, लागत इष्टिमेट तयारी सम्पन्न र कार्यान्वयन														रम्घाको सम्झौता सम्पन्न भै रम्घारिमा क्षेत्र पर्यटकीय पूर्वाधार विकासको लागि तयारी अन्तरस्थापना हुने				
1.8	पाल्पा भैरवस्थान पर्यटन पूर्वाधार विकास	भैरवस्थान पर्यटन पूर्वाधार विकासको काम	३०००	विस्तृत सर्वे, डिजाइन, लागत इष्टिमेट तयारी सम्पन्न र कार्यान्वयन														निर्माण समिति संग सम्झौता गरिएको				
1.9	पल्लिखोटे रम्घारिमा क्षेत्र पर्यटकीय गुरुयोजना निर्माण तथा सौन्दर्यकरण रम्घा १ तालक	पल्लिखोटे रम्घारिमा क्षेत्र पर्यटकीय गुरुयोजना निर्माण	५०००	विस्तृत सर्वे, डिजाइन, लागत इष्टिमेट तयारी सम्पन्न र कार्यान्वयन														पल्लिखोटे संरक्षण तथा निर्माण समिति संग सम्झौता गरिएको				
2	रिदीकोट पर्यटकीय पूर्वाधार, रिदीकोट ५	रिदीकोट पर्यटकीय पूर्वाधार विकासको काम	२५००	विस्तृत सर्वे, डिजाइन, लागत इष्टिमेट तयारी सम्पन्न र कार्यान्वयन														निर्माण समिति संग सम्झौता गरिएको				
२.१	महामृत्युञ्जय सिवाथन मन्दिर पूर्वाधार निर्माण, बगनासकोट ८	महामृत्युञ्जय सिवाथन मन्दिर पूर्वाधार निर्माण	३०००	विस्तृत सर्वे, डिजाइन, लागत इष्टिमेट तयारी सम्पन्न र कार्यान्वयन														मन्दिर संरक्षण तथा निर्माण समिति संग सम्झौता गरिएको				

2.2	दलस्थान मान्दर १५८८काय पूर्वधार निर्माण, बगनासकाली ९	दलस्थान मान्दर १५८८काय पूर्वधार निर्माणको काम	१०००	सम्पन्नता र कार्यन्वयन	१५८	निर्माण समिति संग सम्पन्नता गरिएको
2.3	तिलनाथ पार्कमा पर्यटन विकास, रसादेवी छहरा गा.पा.४	तिलनाथ पार्कमा पर्यटन पूर्वधार विकासको काम	१०००	कार्यसम्पन्न, सर्वजनिक सुगुवाह, अनुगमन, भूतानी विस्तृत सर्वे, डिजाइन, लागत इष्टिमेट तयारी सम्पन्नता र कार्यन्वयन		पार्क निर्माणको लागि समितिलाई सम्पन्नताको लागि पत्राचार गरिएको
2.4	जनशिवलय मन्दिरमा धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन, नौविसे बगनासकाली २	जनशिवलय मन्दिरमा धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन	१०००	कार्यसम्पन्न, सर्वजनिक सुगुवाह, अनुगमन, भूतानी विस्तृत सर्वे, डिजाइन, लागत इष्टिमेट तयारी सम्पन्नता र कार्यन्वयन		
2.5	हुँगी पर्यटकीय पूर्वधार विकास, रम्भा १	हुँगी पर्यटकीय पूर्वधार विकासको काम	१०००	कार्यसम्पन्न, सर्वजनिक सुगुवाह, अनुगमन, भूतानी विस्तृत सर्वे, डिजाइन, लागत इष्टिमेट तयारी सम्पन्नता र कार्यन्वयन	३००	मन्दिर संरक्षण तथा निर्माण समिति संग सम्पन्नता गरिएको
2.6	बलदेगढी देखि नुवाकोट गढी सम्म पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण	बलदेगढी देखि नुवाकोट गढी सम्म पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण	५०००	कार्यसम्पन्न, सर्वजनिक सुगुवाह, अनुगमन, भूतानी विस्तृत सर्वे, डिजाइन, लागत इष्टिमेट तयारी सम्पन्नता र कार्यन्वयन		समितिलाई सम्पन्नताको लागि पत्राचार गरिएको
2.7	माथगाढी मन्दिर संरक्षण तथा वेवस्थापन, माथगाढी ५	माथगाढी मन्दिर संरक्षण तथा वेवस्थापन भएको हुने	१५००	कार्यसम्पन्न, सर्वजनिक सुगुवाह, अनुगमन, भूतानी विस्तृत सर्वे, डिजाइन, लागत इष्टिमेट तयारी सम्पन्नता र कार्यन्वयन		सूचना प्रकाशन
2.8	लिपिन्देवी मन्दिर संरक्षण, तान.पा.११	लिपिन्देवी मन्दिर संरक्षण भएको हुने	५००	कार्यसम्पन्न, सर्वजनिक सुगुवाह, अनुगमन, भूतानी विस्तृत सर्वे, डिजाइन, लागत इष्टिमेट तयारी सम्पन्नता र कार्यन्वयन	१५८	गा.पा.बाट डी.पी.आर तयारीको लागि प्रक्रियामा रहेको
2.9	पात्पामा मगर संग्रहालय निर्माण अनुदान	पात्पामा मगर संग्रहालय निर्माण अनुदान	२५००	कार्यसम्पन्न, सर्वजनिक सुगुवाह, अनुगमन, भूतानी विस्तृत सर्वे, डिजाइन, लागत इष्टिमेट तयारी सम्पन्नता र कार्यन्वयन	७५०	समितिलाई सम्पन्नताको लागि पत्राचार गरिएको
						निर्माण समिति संग सम्पन्नता गरिएको



प्रदेश सरकार

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय

प्रदेश नं. ५, बुटवल, नेपाल

डिभिजन वन कार्यालय पाल्पा

संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम आ.व. २०७६/७७ को पाँच महिनाको प्रगति विवरण

क्र सं	बुदा नं		आयोजना/कार्यक्रम	बजेट रु हजारमा	खर्च रकम (हजारमा)	उपलब्धि	कैफियत/स्थान
	नीति कार्यक्रम	बजेट बक्तब्य					
1	राष्ट्रिय वन विकास तथा वन व्यवस्थापन कार्यक्रम-30700120-3						
1.1			वन अतिक्रमण हटाइ व्यवस्थापन	२००	२६.१६३३	नियमित गस्ती, इनधन	
1.2			पर्यापर्यटन प्रवर्धन	८००		क्षेत्र छनौटको प्रक्रियामा	
1.3			सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन	८००		क्षेत्र छनौटको प्रक्रियामा	
1.4			अग्नी नियन्त्रण सम्बन्धि सामग्री, उपकरण तथा सामान खरिद एवं वितरण	२००			
1.5			फलफुल विरुवा उत्पादन, वृक्षारोपण वर्ष	१०००		ओखर विरुवा खरिद गरि वितरण तथा रोपण भई भुक्तानी हुन बाँकी	
1.6			अन्य विरुवा उत्पादन, वृक्षारोपण वर्ष	५००	२५०		
2	जडीबुटी विकास कार्यक्रम-30700120-3						
2.1			जडीबुटी उत्पादन, खेति विस्तार, भण्डारण	१०००			
2.2			सहरकारी मार्फत जडीबुटीका उत्पादन खेती विस्तार भण्डारण, प्रशोधन र वजारीकरण	१५००			
2.3			जडीबुटी विरुवा उत्पादन (हजारमा)	५००			
2.4			नर्सरी मर्मत	३५	३५		
2.5			जडीबुटी भण्डारण तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना	१०००	२२६		
3	वातावरण विभाग-30700120-3						
3.1			शहरी हरित पार्क स्थापना	५००	१६०		
3.2			दुर्गा मन्दिर पर्यटन पूर्वाधार विकास, रामपुर न.पा.-५, पाल्पा	१०००			
3.3			माईस्थान महामृत्युञ्जय शिवालय पर्यटन पूर्वाधार विकास, बगनासकाली गाउँपालिका	१०००			
4	राष्ट्रिय वन विकास तथा वन व्यवस्थापन कार्यक्रम-30700120-4						
4.1			वन डडेलो नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयन	२००			

5	जडीबुटी विकास कार्यक्रम-30700120-4					
5.1			फोकल टिमको बैठक	१५	१५	सम्पन्न
6	वातावरण विभा-30700120-4					
6.1			सार्वजनिक स्थल, गाउँ, नगर, सरसफाई कार्यक्रम	५०		सम्पत्ता भई कार्य अगाडि बढेको
6.2			फोहोरलाई श्रोतमा नै वर्गिकरण गरी व्यवस्थापन गर्न जनचेतना अभिवृद्धि गराउने	३५		
6.3			प्लाष्टिकको भोला प्रयोगलाई प्रवर्धन तथा प्रदुषण नियन्त्रण सम्बन्धि अन्तरक्रिया	५०		

७१२.१६३३